

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	西条市	直接	西条市	管渠（ 污水）	新設	污水管渠（西条処理区、 東予・丹原処理区）	管渠整備 L=12.9km	西条市	■	■	■	■	■	1,313		－	
	A07-002	下水道	一般	西条市	直接	西条市	終末処 理場	新設	西条浄化センター（資源 循環形成）	汚泥処理施設	西条市	■	■					6		－
	A07-003	下水道	一般	西条市	直接	西条市	管渠（ 污水）	新設	調査設計	管渠設計等	西条市	■	■	■	■	■		130		－
												小計						1,449		
											合計						1,449			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
西条市において評価を実施	令和6年7月
	公表の方法
	西条市のホームページにて公表を行う
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	効率的に事業を実施した結果、下水道処理人口普及率を58.0%から61.5%に上昇し、生活環境の改善・普及率の向上を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
今後、西条市公共下水道事業計画に基づき、効率的な下水道の整備を行い、生活環境の改善・普及率の向上を目指す。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道処理人口普及率		
	最 終 目標値	63%	下水道処理人口普及率については、人件費や機器・資材の高騰等により、計画策定時よりも事業費が増大し、各地区において工事完了までに多くの年月を要したため、計画策定時の目標値と実績値に差が生じている。
	最 終 実績値	62%	