

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和07年05月13日
計画の名称	安全安心を確保し利便性の高い公園整備（防災・安全）											
計画の期間	令和03年度 ～ 令和06年度（4年間）									重点配分対象の該当		
交付対象	西条市											
計画の目標	「西条市都市公園施設長寿命化計画」に基づき、処分制限期間を超過したものや危険度判定調査等で改善が必要と判断された施設（遊戯施設等）の改築・更新を計画的に推進すると共に、都市公園移動等円滑化基準に基づき、高齢者や障がい者を含むすべての人々が快適に利用できるよう、段差の解消、車いすでも利用可能な便益施設（便所）の改築・更新など、公園施設のバリアフリー化を推進し、誰もが安全で安心して利用できる都市公園の整備を実施することを目標とする。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	202	A	202	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R3		R6
1	西条市内の都市公園（遊戯施設他）施設の更新率68%から100%へ増加			
	西条市内の都市公園（遊戯施設他）の更新率 （長寿命化計画に基づく更新済施設数）÷（長寿命化計画に基づく更新対象施設数）×100	68%	%	100%
2	西条市内の都市公園（便所）の移動円滑化基準に基づく多機能便房等（バリアフリー化）の設置率80%から100%へ増加			
	西条市内の都市公園（便所）の移動円滑化基準に基づく多機能便房等（バリアフリー化）の設置率の割合 （移動等円滑化基準適合公園数）÷（多機能便房等（バリアフリー化）設置対象公園数）×100	80%	%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中核都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	西条市	直接	西条市	—	—	西条市都市公園安全・安心対策事業	市民の森外14公園における遊戯施設等の更新、円海寺公園外7公園便所棟等のバリアリ化及び公園施設長寿命化計画変更の策定	西条市	■	■	■	■		202		—
											小計						202		
											合計						202		

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
本市都市計画課にて事後評価を実施	実施期間が終了した令和7年度に実施
	公表の方法
	市ホームページにて掲載
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・遊具を軸として市内都市公園11箇所において39基の遊具更新を行った。 ・都市公園の移動円滑化基準に基づき、多機能便房等を市内都市公園の6箇所において設置を行った。（整備計画変更前の令和2年度に実施） ・予防保全型の維持管理に努めるため、遊具を軸として市内都市公園46箇所について公園施設長寿命化計画を策定した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	
・達成できなかったものについては、次期計画以降で整備を行う。また、本計画において策定した公園施設長寿命化計画に基づき、本市の財政状況や各都市公園の利用状況等を考慮しながら、効果的な公園施設の改修等に取り組む。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	厳しい財源確保のもとに、施設の状態や利用状況等を考慮し、優先度の高い公園施設から更新を進めたことによるもの。尚、本事業により未整備の公園施設の更新については、次期計画以降にて更新を行う予定である。
	最 終 実績値	90%	
2			
	最 終 目標値	100%	厳しい財源確保のもとに、施設の状態や利用状況等を考慮し、優先度の高い公園施設から更新を進めたことによるもの。尚、本事業により未整備の公園施設の更新については、次期計画以降にて更新を行う予定である。
	最 終 実績値	80%	