

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 28 年 1月25日

計画の名称	安全安心を確保し利便性の高い公園整備（防災・安全）																
計画の期間	平成22年度 ～ 平成26年度 （5年間）					交付対象	西条市										
計画の目標	都市公園施設を利便性の高い水準に再整備し、誰もが安全に安心して利用できる公園づくりを目標とする。																
計画の成果目標（定量的指標）																	
・西条市内の都市公園（便所）のバリアフリー化率75%から95%へ増加。 ・西条市内の都市公園（遊具）施設の更新率0%から65%へ増加																	
定量的指標の定義及び算定式						定量的指標の現況値及び目標値				備考							
① 西条市内の都市公園（便所）のバリアフリー化(移動等円滑化基準)の割合 (移動等円滑化基準適合便所箇所数) ÷ (便所設置箇所数) × 100 ② 西条市内の都市公園（遊具）の更新割合 (長寿命化計画に基づく更新済遊具数) ÷ (長寿命化計画に基づく更新対象遊具数) × 100						当初現況値 (H22当初)	中間目標値 (H24末)	最終目標値 (H26末)									
						75%		95%									
						0%		65%									
全体事業費	合計 (A + B + C)	172百万円	A	172百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C)	0.0%							
事後評価																	
○事後評価の実施体制、実施時期																	
事後評価の実施体制						事後評価（中間評価）の実施時期											
本市都市計画整備課において事後評価を実施						平成27年度											
						公表の方法											
						本市ホームページにおいて掲載											
1. 交付対象事業の進捗状況																	
交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	道路 種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
											H22	H23	H24	H25	H26		
A1-3	都市公園	一般	西条市	直接	—	—	都市公園	西条市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	小松中央公園他23箇所の 便益施設バリアフリー化 及び遊戯施設の更新	西条市						154	
A1-4	都市公園	一般	西条市	直接	—	—	都市公園	西条市都市公園施設長寿命化対策事業	神戸公園他9箇所における 遊戯施設の更新	西条市						18	
小計																172	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果																備考

C 効果促進事業																全体事業費 (百万円)	備考
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間（年度）							
										H22	H23	H24	H25	H26			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。


2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		- 公園施設長寿命化計画に基づき既存施設の老朽化が著しい施設（遊戯施設）の更新を実施し、公園利用者の安全と安心を確保することができた。 - 都市公園の便所をバリアフリー化の取り組みを実施し、お年寄りから障がいのある方など、より多くの方の公園利用者の安全と安心を確保することができた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 都市公園（便所）のバリアフリー化（移動等円滑化基準）の割合	最終目標値	95%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	95%		
	指標② 都市公園（遊具）の更新割合	最終目標値	65%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	65%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）					

3. 特記事項（今後の方針等）

今後は、西条市都市公園施設長寿命化計画に基づき施設の維持、修繕、更新を効率的に実施していく。

社会資本整備総合交付金



（注）本図は都市計画図を基に作成したもので、実際の状況と異なる場合があります。
西条市都市計画部都市計画課に問い合わせください。