


# 主な災害復旧工事箇所



区分	復旧箇所（該当地区）	件数	進捗率	着手年月	
市工事関係	道路	市道武丈丸野線（武丈～丸野）	9件	25%	平成17年4月
		市道川西線（東宮～荒川）	6件	20%	平成17年4月
		市道大保木2・7号線（浦山）	10件	20%	平成17年4月
	河川	長谷川水系（山口～大浜）	7件	20%	平成17年4月
		大保木谷川 ほか（千野々）	3件	20%	平成17年4月
		妙の谷川（湯浪）	1件	95%	平成17年4月
		鞍瀬川	1件	0%	平成17年4月
県工事関係	道路	国道194号（中野～藤之石）	16件	25%	平成17年3月
		西条久万線（中野～西之川）	40件	30%	平成17年3月
		落合久万線（鞍瀬～明河）	7件	55%	平成17年2月
	河川	早川（西早川）	2件	45%	平成17年3月
		市之川（市之川、津越）	6件	40%	平成17年3月
		妙の谷川（小松町大郷・妙口）	6件	85%	平成17年3月
		鞍瀬川（丹原町明河・鞍瀬）	6件	60%	平成17年3月
志河川（丹原町志川・楠窪）	6件	30%	平成17年3月		

## 災害復旧工事の進捗状況

平成17年7月1日現在における、災害復旧工事の進捗状況をお知らせします。

■主な災害復旧工事 左表をご覧ください。

### ■完了工事件数

- 愛媛県 道路（15件）、河川（23件） 計38件
- 西条市 道路（72件）、河川（20件）、農林（482件）公園（14件）、その他（12件） 計600件

### ■発注済（工事中）件数

- 愛媛県 道路（74件）、河川（103件） 計177件
- 西条市 道路（85件）、河川（39件）、農林（137件） 計261件

### ■平成17年度7月以降発注予定件数

- 愛媛県 道路（16件）、河川（3件） 計19件
- 西条市 道路（44件）、河川（12件）農林（33件） 計89件

### ■災害復旧工事の総件数・進捗率（発注予定を含む）

- 愛媛県 234件・40%
- 西条市 950件・20%