

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成 29 年 12 月 1 日

計画の名称	西条市えひめ国体開催に向けた公園整備		
計画の期間	平成25年度 ~ 平成28年度 (4年間)	交付対象	西条市
計画の目標	スポーツ競技の拠点となっている市内都市公園の運動施設（野球場2箇所・多目的グラウンド2箇所・体育館・山岳競技会場）について、えひめ国体開催に備えて整備するとともに、公園施設全体の長寿命化計画を策定して適正な管理を行い、今後も安全かつ安心して利用できる環境づくりを目標とする。		

計画の成果目標（定量的指標）	◎国体競技の会場となる市内運動施設のうち整備済施設を0施設（H25）から6施設（H28）に増加。 ・西条運動公園（2施設） 軟式野球の会場となる野球場のスコアボード・スタンド等の改築、ラバー設置（安全対策）及びハンドボール会場の体育館の床面改築（安全対策） ・東予運動公園（2施設） 軟式野球の会場となる野球場のスコアボード・スタンド等の改築、ラバー設置（安全対策）及びソフトボール会場の多目的グラウンド排水整備工 ・西条西部公園（2施設） 山岳競技会場（芝生広場）にボルダリング施設設置及び選手の待機、アップ会場となる多目的グラウンドのフェンス・排水・照明施設整備		
----------------	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	西条市内都市公園における えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備済施設数 (えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備率)=(評価時点の整備済施設数) / (対象施設数)			定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値 (H25当初) 0施設 中間目標値 (H27末) 5施設 最終目標値 (H28末) 6施設 (100%達成)			備考			
全体事業費	合計 (A+B+C)	932百万円	A	932百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%

事後評価											
○事後評価の実施体制、実施時期						事後評価（中間評価）の実施時期					
事後評価の実施体制						平成29年度					
本市国体推進課において事後評価を実施						公表の方法					
						本市ホームページに掲載					

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A 基幹産業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H25	H26	H27	H28	H29		
A1-1	公園	一般	西条市	直接	西条市	-		都市公園事業 (西条運動公園)	公園整備A=15.0ha	西条市						358	
A1-2	公園	一般	西条市	直接	西条市	-		都市公園事業 (東予運動公園)	公園整備A=18.6ha	西条市						213	
A1-3	公園	一般	西条市	直接	西条市	-		都市公園事業 (西条西部運動公園)	公園整備A=4.8ha	西条市						327	
A1-4	公園	一般	西条市	直接	西条市	-		西条市都市公園施設長寿命化計画策定事業	西条運動公園他41箇所	西条市						34	
											小計	932					
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H25	H26	H27	H28	H29			
											合計						
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考						

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・えひめ国体の競技会場である3公園内の競技施設の整備が平成28年度中に完了し、平成28年度のリハーサル大会並びに平成29年度のリハーサル大会及び本大会を支障なく開催することができた。		
II 定量的指標の達成状況	指標① えひめ国体開催時に競技会場となる運動施設の整備済施設数	最終目標値	6施設 100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	6施設 100%	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項 (今後の方針等)				
<p>今後は、えひめ国体の各競技を実施した経験を踏まえ、各種大会を円滑に開催する。施設については、西条市都市公園施設長寿命化計画に基づき施設の維持、修繕、更新を効率的に実施していく。</p>				