

災害復旧工事 進捗状況

市全体の進捗率 97%



道路工事
(県)

県道石鎚伊予小松停車場線
(氷見地区)



河川工事
(県)

市之川 (市之川地区)



道路工事
(市)

市道大生院12号線
(津越地区)



農業施設
(市)

湯浪水路
(小松町湯浪地区)



河川工事
(市)

長谷川 (大浜地区)



平成16年の台風21・23号がもたらした被害による市内の復旧箇所は、道路・河川・農林業施設など、約1200カ所にも及び、国・県・市では一致協力して、被災個所の復旧工事に取り組んでいます。平成18年5月1日現在で1172カ所、全体で約97%の復旧工事が完了し、残りの被災個所については、平成18年度中に完了する予定です。市では、1日も早い復旧に向けて引き続き努力して参りますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

■災害復旧工事の進捗状況 (件数)

(平成18年5月1日現在)

区分	道路	河川	農林	公園	その他	合計
完了工事	市	193	104	646	14	969
	県	86	117			203
工事中	市	9	1	3		13
	県	5	9			14
発注予定	県		2			2
合計	293	233	649	14	12	1,201

■主要な災害復旧工事の進捗状況

(平成18年5月1日現在)

区分	復旧箇所 (該当地区)	件数	進捗率	着手年月
道路 (市工事)	市道武丈丸野線 (武丈～丸野)	9件	55%	平成17年4月
	国道194号 (中野～藤之石)	16件	95%	平成17年3月
道路 (県工事)	西条久万線 (中野～西之川)	40件	95%	平成17年3月
	早川 (西早川)	2件	94%	平成17年3月
河川 (県工事)	市之川 (市之川、津越)	8件	75%	※

※平成17年3月に着手した市之川の河川工事(6件)については、完了済みです。残り2件の工事については、平成18年5月以降に発注する予定です。