

資料9 施設整備スケジュール

(仮称) 西条市東部給食センター整備における市実施工事等 (事前調査・関連工事)

	項目	内容	担当課	実施年度			
				令和4年	令和5年	令和6年	令和7年
1	配膳室改修	配送校に配膳室を設置。令和4年度設計、令和5～7年度で12校実施。禎瑞小は既存給食室を配膳室に改修するため、設置が3か月程度遅れる。	教育総務課	設計	改修工事	改修工事	改修工事
2	既存給食室除却	飯岡小学校、大町小学校の既存給食室の除却	教育総務課				除却
3	敷地測量	建設地の範囲、地盤等について調査	建設道路課	測量			
4	地質調査	ボーリング調査 (3カ所)	建設道路課	調査			
5	土壌調査	土壌分析等	建設道路課	調査			
6	樹木除去工事	用地拡張による樹木除却	教育総務課		除去		
7	上水道本管延長工事	前面道路 (北側) に水道本管を敷設	水道工務課		設計 工事		
8	下水道公共柵設置工事	公共下水道本管を延伸して、敷地西側に公共柵設置	下水道工務課		設計	工事	

(仮称) 西条市東部給食センター整備・運営事業スケジュール

R4.7.1現在

年度	R 4 年度									R 5 年度									R 6 年度						R 7 年度														
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8
全体	業務報告	方式決定	アドバイザー契約		PFI事業者選定 (各種手続き)									基本設計 実施設計 造成工事			建設 (本体・付帯施設・外構等)						完成	開業準備				運営開始											
配膳室改修	配膳室改修実施設計									予算措置			配膳室改修工事 (小学校8校・中学校4校) ※禎瑞小はR7.8~12																		給食室解体								
旧給食室除却																													除却										
事前調査 (測量、地質調査等)	測量・地質調査・土壌調査																																						
付帯工事 (上水道接続)	関係課協議・調整									設計 予算 見積	予算措置									実施設計 (上水道接続工事)			工事 (上水道接続工事)																
// (下水道接続)	関係課協議・調整									設計 予算 見積	予算措置									実施設計・工事 (下水道接続工事)			工事 (公共樹設置)																
その他 (給食室除却他)										予算 見積										樹木伐採			予算検討						進入路等改修工事										

